

Erweiterungsbau an der Maxim-Gorki-Gesamtschule

Entwurf: Zeit-/Maßnahmenplan

Zeit/MaßnahmenplanAnbauMGGS.xls/J.M.03.08.2010

Lfd.	Aktivität	Verantwortlichkeit	Termin
1	Antrag der MGGS zur Errichtung eines Anbaus zur Umsetzung von Ganztagesangeboten	MGGS	März 2010
2	Beauftragung einer Vor- und Entwurfsplanung mit Kostenberechnung zur Erlangung der Grundlagen für einen Errichtungsbeschluss	Bauherr Gemeinde	Mai 2010
3	Information Bauausschuss, SKS-Ausschuss zu Entwürfen eines Anbaus	FB Bauen/Wohnen FB KUSO	07.07.2010 08.07.2010
4	Übergabe der Entwurfsplanung an Gemeinde	Architekturbüro	29.07.2010
5	Errichtungsbeschluss für einen Erweiterungsbau an der Maxim-Gorki-Gesamtschule	Bauherr Gemeinde BA SKS FA HA GV	23.08.2010 24.08.2010 26.08.2010 06.09.2010 23.09.2010
6	Beauftragung von Architektenleistungen, LPH 4 (Genehmigungsplanung)	Bauherr Gemeinde	Ende Sept. 2010
7	Fertigstellung der Genehmigungsplanung	Architekturbüro	Ende Oktober 2010
8	Einreichung des Bauantrages	Bauherr Gemeinde	Anfang Nov. 2010
9	Erteilung der Baugenehmigung	Untere Behörde LK PM	Anfang Feb. 2011
10	Genehmigung des Haushaltes 2011	Parlament/Gemeinde	Februar 2011
11	Bauftragung der Architektenleistungen, LPH 5-9 (Ausführungsplanung - Objektbetreuung)	Bauherr Gemeinde	Ende Feb. 2011
12	Erarbeitung der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Ausschreibung	Architekturbüro	März 2011
13	Ausschreibung, Submission, Prüfung der Angebote, Preisspiegel Aufklärungsgespräche mit Bietern Vergabevorschlag	Bauherr Gemeinde Architekturbüro	April 2011
14	Beschluss zur Vergabe der Bauleistungen	Hauptausschuss	Mai 2011
15	Mitteilung an Bewerber über Nichtberück. Ende der Einspruchsfrist	Bauherr Gemeinde Bewerber	Mitte Mai 2011 Ende Mai 2011
16	Vergabe, Zuschlagserteilung	Bauherr Gemeinde	Anfang Juni 2011
17	Abschluss v. VOB- Verträgen/Aufträgen	Bauherr Gemeinde	Mitte Juni 2011
18	Baubeginn Erweiterungsbau	Firmen	Ende Juni 2011
19	Bauende Erweiterungsbau	Firmen	Ende Dez. 2011
20	Abschluss der Maßnahme	Bauherr Gemeinde	Februar 2012