




Gemeinde Kleinmachnow Sportplatz Neubau - Grobterminplan

Vorgang

- Neubau eines Sportplatzes am Dreilindener Weg
- ▣ • Bebauungsplan (B-Plan)
 - Beschluss Gemeindevertretung
 - Ausfertigung und Inkraftsetzung B-Plan
- TIW Gebiet - Baurechtliche Prüfung + Freigabe
- ▣ • Vergabe von Planleistungen
 - Vertrag Leistungsstufe 1 (Lph 1-3)
 - Abstimmung Planer + Gemeinde (intern)
 - Abstimmung Planer + Nutzer RSV + Gemeinde
- ▣ • Entwurfsplanung
 - Bearbeitung des Planungskonzepts inkl. zeichn. Darstellung und 3 Entwürfen
 - Kostenberechnung
 - Kostenschätzung
- ▣ • Information der Gremien
 - Abgabe für Ausschusssitzungen
 - Fachausschüsse (Bauausschuss, Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales)
- Erarbeitung des Übertragungsvertrags
- ▣ • Errichtungsbeschluss
 - Abgabe für Ausschusssitzungen
 - Fachausschüsse (Bauausschuss, Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales, Finanzausschuss)
 - Hauptausschuss
 - Beschluss Gemeindevertretung
- ▣ • Vergabe von Planleistungen
 - Vertrag Leistungsstufe 2 (Lph 4-5)
- ▣ • Genehmigungsplanung
 - Erarbeitung der genehmigungspflichtigen Unterlagen
 - Einreichen Baugesuchs und Begleiten des Genehmigungsverfahrens
- ▣ • Baurechtliche Prüfung
 - Prüfung und Freigabe des Baugesuchs
 - TIW Gebiet - Geländeregulierung (in Abhängigkeit von der Baugenehmigung)
- ▣ • Zuwendungsantrag
 - Eigenmittelnachweis für Fördermittel
 - Feiertage 30.03. + 02.04. Karfreitag/ Ostern
- ▣ • Vergabe von Planleistungen
 - Vertrag Leistungsstufe 3 (Lph 6-7)
- ▣ • Ausführungsplanung
 - Erstellung der Ausführungspläne und Einarbeiten der Fachplanungen
 - Detail- und Konstruktionszeichnungen
- ▣ • Vorbereitung der Vergabe
 - Massenermittlung + Leistungsbeschreibungen
- ▣ • Mitwirken bei der Vergabe / Öffentliche Ausschreibung/ Vergabebeschluss/ Hauptausschuss
 - Einholen, Prüfen, Auswerten
 - Kostenanschlag und Kostenkontrolle
 - Vergabeempfehlung
 - Vergabebeschluss/ Hauptausschuss (geschätzt)
 - Zuschlagserteilung
- TIW Gebiet - Straßenbau beginnend
- ▣ • Vergabe von Planleistungen
 - Vertrag Leistungsstufe 4 (Lph 8)
- ▣ • Baustart/ Objektüberwachung
 - Überwachung und Kordinierung der Ausführung
 - Aufstellen und Fortschreiben eines Zeitplans, Bautagebuch
 - Abnahmen der Bauleistungen, Mängelverfolgung
 - Rechnungsprüfung, kostenfeststellung und Kostenkontrolle
 - ggf. witterungsbedingte Bauzeitverlängerung (Wintermonate)
 - Organisation behördlicher Abnahmen
 - Übergabe des Objektes
 - Auflisten der Gewährleistungsfristen
- ▣ • Vergabe von Planleistungen
 - Vertrag Leistungsstufe 5 (Lph 9)
- ▣ • Verwendungsnachweis
 - Abrechnung der Fördermittel

Anfang	Ende
29.09.2017	30.07.2019
14.12.2017	31.01.2018
14.12.2017	14.12.2017
31.01.2018	31.01.2018
01.11.2017	03.05.2018
29.09.2017	03.11.2017
29.09.2017	03.11.2017
09.11.2017	09.11.2017
14.11.2017	14.11.2017
03.11.2017	05.01.2018
03.11.2017	05.01.2018
03.11.2017	04.01.2018
03.11.2017	04.01.2018
16.11.2017	28.11.2017
16.11.2017	16.11.2017
27.11.2017	28.11.2017
29.09.2017	04.12.2017
09.01.2018	22.02.2018
09.01.2018	09.01.2018
22.01.2018	24.01.2018
12.02.2018	12.02.2018
22.02.2018	22.02.2018
23.02.2018	23.02.2018
23.02.2018	23.02.2018
26.01.2018	28.02.2018
26.01.2018	28.02.2018
28.02.2018	28.02.2018
01.03.2018	29.05.2018
01.03.2018	29.05.2018
03.01.2018	31.07.2018
05.03.2018	02.04.2018
05.03.2018	26.03.2018
30.03.2018	02.04.2018
01.06.2018	01.06.2018
01.06.2018	01.06.2018
04.06.2018	22.06.2018
04.06.2018	22.06.2018
04.06.2018	22.06.2018
25.06.2018	05.07.2018
25.06.2018	05.07.2018
09.07.2018	24.09.2018
09.07.2018	03.08.2018
06.08.2018	13.08.2018
14.08.2018	14.08.2018
17.09.2018	17.09.2018
24.09.2018	24.09.2018
01.08.2018	01.08.2019
04.09.2018	04.09.2018
04.09.2018	04.09.2018
08.10.2018	04.06.2019
08.10.2018	08.03.2019
08.10.2018	08.03.2019
08.10.2018	08.03.2019
08.10.2018	08.03.2019
03.12.2018	01.05.2019
02.05.2019	15.05.2019
03.06.2019	03.06.2019
04.06.2019	04.06.2019
15.07.2019	15.07.2019
15.07.2019	15.07.2019
01.07.2019	30.07.2019
01.07.2019	30.07.2019
30.07.2019	30.07.2019



Legende:

- Ausschusstermine
- Ausführungsfristen
- Feiertage