

Zeit-/Maßnahmeplan (Stand 30.05.2017)
für: Horterweiterung
auf dem Grundstück "Adolf-Grimme-Ring 1"

Lfd. Nr.	Aktivität	Verantwortlichkeit	Termin	Bemerkung
	Terminkette Vorhabenplanung			Terminkette Bauleitplanung
1	Grundsatzbeschluss zur Standorterweiterung Hort "Am Hochwald"	Bauherr Gemeinde / Gemeindevertretung	13. Juli 2017	Fach-/Werksausschuss-Beratungen ab Mo., 30.05.2017
2	Bauleitplanung: Aufstellungsbeschluss Änderung B-Plan KLM-BP-019	Gemeinde / Gemeindevertretung	13. Juli 2017	Fachausschuss-Beratungen ab Mo., 12.06.2017
3	Bauleitplanung: Auslegungsbeschluss B-Plan-Entwurf	Gemeinde / Gemeindevertretung	28. September 2017	Fachausschuss-Beratungen ab Mo., 04.09.2017
4	Realisierungswettbewerb einschließlich Auslobung	Bauherr Gemeinde / Gemeindevertretung	Juli - Oktober 2017	
5	Vergabebeschluss zur Vergabe von Architektenleistungen LPH 3 ff.	Bauherr Gemeinde / Hauptausschuss	4. Dezember 2017	Auswahl auf Grundlage des Realisierungswettbewerbs, Fachausschüsse ab Mo., 27.11.2017
6	Bauleitplanung: Öffentliche Auslegung B-Plan-Entwurf, parallel Beteiligung der Behörden	Gemeinde / FD Stpl./BauO	Oktober - November 2017	Auslegungsdauer: 1 Monat
7	Bauleitplanung: Auswertung der Stellungnahmen	Gemeinde / FD Stpl./BauO		
8	Erarbeitung Entwurfsplanung mit Kostenberechnung nach DIN 276	Architekturbüro	Dezember 2017 - Januar 2018	
9	Bauleitplanung: Abwägungs- u. Satzungsbeschluss	Gemeinde / Gemeindevertretung	14. Dezember 2017	Fachausschuss-Beratungen ab Mo., 27.11.2017
10	Bauleitplanung: Ausfertigung und Inkraftsetzung, Verteilung (u. a. an Landkreis)	Gemeinde / FD Stpl./BauO	Januar 2018	
11	Errichtungsbeschluss zum Bau der Horterweiterung und zur Budgetbereitstellung	Bauherr Gemeinde / Gemeindevertretung	Januar - Februar 2018	
12	Vergabebeschluss Architektenleistungen LPH 4-8 (Genehmigungsplanung bis Bauüberwachung)	Bauherr Gemeinde / Hauptausschuss	Februar 2018	
13	Beauftragung von Architektenleistungen LPH 4 (Genehmigungsplanung)	Architekturbüro	Februar 2018	
14	Erarbeitung der Genehmigungsplanung	Planer, Ingenieure	März - April 2018	
15	Einreichung Bauantrag	Gemeinde / Bürgermeister	Mitte April 2018	
16	Erteilung der Baugenehmigung	Landkreis / Untere Bauaufsichtsbehörde	August 2018	
17	Erarbeitung der Leistungsverzeichnisse, Vorbereitung der Ausschreibung	Planer, Ingenieure	Juli - August 2018	

Zeit-/Maßnahmeplan (Stand 30.05.2017)

für: Horterweiterung

auf dem Grundstück "Adolf-Grimme-Ring 1"

Lfd. Nr.	Aktivität	Verantwortlichkeit	Termin	Bemerkung
	<i>Terminkette Vorhabenplanung</i>			<i>Terminkette Bauleitplanung</i>
18	Öffentl. Ausschreibung, Submission, Prüfung der Angebote, Preisspiegel, Aufklärungsgespräche mit Bietern, Vergabevorschlag	Planer, FB B/W	ab September 2018	
19	Vergabebeschluss zur Vergabe der Bauleistungen	Bauherr Gemeinde / Hauptausschuss	Dezember 2018	größer 50 T€
20	Zuschlagserteilung, Abschluss von VOB-Verträgen/Ausführungsaufträgen	Bauherr Gemeinde	Dezember 2018	
21	Baubeginn Gebäude	Firmen	Februar 2019	Bauzeit ca. 12 Monate
22	Baubeginn Freianlagen		Sommer 2019	
23	Fertigstellung Gebäude	Firmen	Februar 2020	
24	Fertigstellung Freianlagen		Februar 2020	
25	Inbetriebnahme		März 2020	