

Vorgang	Anfang	Ende
Neubau eines Sportplatzes am Dreilindener Weg	18.04.2017	02.10.2019
Bebauungsplan (B-Plan)	18.04.2017	27.09.2017
Anpassung B-Plan	18.04.2017	15.09.2017
Beschluss Gemeindevertretung	28.09.2017	28.09.2017
Verhandlungsverfahren (Teilnehmerwettbewerb)	02.06.2017	11.08.2017
Teilnehmerwettbewerb	02.06.2017	03.07.2017
Auslosung der Interessenten	03.07.2017	07.07.2017
Angebotsaufforderung	07.07.2017	07.07.2017
Angebotsabgabe	10.07.2017	08.08.2017
Angebotsprüfung + Zuschlagserteilung	09.08.2017	11.08.2017
TIW Gebiet - Baurechtliche Prüfung + Freigabe	03.07.2017	02.01.2018
Vergabe von Architektenleistungen	14.08.2017	14.08.2017
Stufenvertrag gemäß LPH 1-4	14.08.2017	14.08.2017
Entwurfsplanung	15.08.2017	22.09.2017
Bearbeitung des Planungskonzepts inkl. zeichn. Darstellung und 3 Entwürfen	15.08.2017	12.09.2017
Kostenberechnung	15.08.2017	12.09.2017
Kostenschätzung	15.08.2017	12.09.2017
Prüfen und Bewerten der Entwürfe	13.09.2017	20.09.2017
ggf. Gremienabstimmung	11.09.2017	22.09.2017
Erarbeitung des Übertragungsvertrags	29.09.2017	04.12.2017
Errichtungsbeschluss	02.10.2017	16.11.2017
Abgabe für Ausschusssitzungen	02.10.2017	02.10.2017
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales	17.10.2017	17.10.2017
Finanzausschuss	19.10.2017	19.10.2017
Hauptausschuss	06.11.2017	06.11.2017
Beschluss Gemeindevertretung	16.11.2017	16.11.2017
Genehmigungsplanung	20.10.2017	01.12.2017
Erarbeitung der genehmigungspflichtigen Unterlagen	20.10.2017	20.11.2017
Einreichen Baugesuchs und Begleiten des Genehmigungsverfahrens	01.12.2017	01.12.2017
Baurechtliche Prüfung	04.12.2017	01.03.2018
Prüfung und Freigabe des Baugesuchs	04.12.2017	01.03.2018
Feiertage 25.12 + 26.12 + 01.01. Weihnachten/ Neujahr	25.12.2017	01.01.2018
TIW Gebiet - Geländeregulierung (in Abhängigkeit von der Baugenehmigung)	03.01.2018	31.07.2018
Zuwendungsantrag	05.03.2018	02.04.2018
Eigenmittelnachweis für Fördermittel	05.03.2018	26.03.2018
Feiertage 30.03. + 02.04. Karfreitag/ Ostern	30.03.2018	02.04.2018
Vergabe von Architektenleistungen	09.04.2018	23.04.2018
Stufenvertrag gemäß LPH 5-8	09.04.2018	23.04.2018
Ausführungsplanung	30.04.2018	28.05.2018
Erstellung der Ausführungspläne und Einarbeiten der Fachplanungen	30.04.2018	28.05.2018
Feiertag 1. Mai	30.04.2018	30.04.2018
Detail- und Konstruktionszeichnungen	30.04.2018	28.05.2018
Feiertag 10.05. Himmelfahrt	10.05.2018	10.05.2018
Feiertag 21.05. Pfingsten	22.05.2018	22.05.2018
Vorbereitung der Vergabe	04.06.2018	18.06.2018
Massenermittlung + Leistungsbeschreibungen	04.06.2018	18.06.2018
Mitwirken bei der Vergabe / Öffentliche Ausschreibung/ Vergabeabschluss/ Hauptausschuss	02.07.2018	24.09.2018
Einholen, Prüfen, Auswerten	02.07.2018	27.07.2018
Kostenanschlag und Kostenkontrolle	30.07.2018	06.08.2018
Vergabeempfehlung	20.08.2018	20.08.2018
Vergabeabschluss/ Hauptausschuss (geschätzt)	17.09.2018	17.09.2018
Zuschlagserteilung	24.09.2018	24.09.2018
TIW Gebiet - Straßenbau beginnend	01.08.2018	01.08.2019
Baustart/ Objektüberwachung	08.10.2018	04.06.2019
Überwachung und Kordinierung der Ausführung	08.10.2018	08.03.2019
Aufstellen und Fortschreiben eines Zeitplans, Bautagebuch	08.10.2018	08.03.2019
Abnahmen der Bauleistungen, Mängelverfolgung	08.10.2018	08.03.2019
Rechnungsprüfung, kostenfeststellung und Kostenkontrolle	08.10.2018	08.03.2019
ggf. witterungsbedingte Bauzeitverlängerung (Wintermonate)	03.12.2018	01.05.2019
Organisation behördlicher Abnahmen	02.05.2019	15.05.2019
Übergabe des Objektes	03.06.2019	03.06.2019
Auflisten der Gewährleistungsfristen	04.06.2019	04.06.2019
Verwendungsnachweis	01.07.2019	30.07.2019
Abrechnung der Fördermittel	01.07.2019	30.07.2019
Legende:	30.07.2019	30.07.2019

