

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Terminplan											
					Feb	Mrz	2. Qtl, 2019		Mai	Jun	3. Qtl, 2019		Aug	Sep	4. Qtl, 2019	
							Apr				Jul			Okt		
1	Straßenbaukonzeption	22 Tage	Don 01.06.17	Fre 30.06.17												
2	Einstellung in den mittelfristigen Finanzplan	28 Tage	Son 02.07.17	Die 08.08.17												
3	Grundlagenermittlung	30 Tage	Mit 09.08.17	Die 19.09.17												
4	Vorplanung	35 Tage	Die 29.08.17	Mon 16.10.17												
5	Fachinformation Bau	0 Tage	Mon 10.07.17	Mon 10.07.17												
6	Grundsatzbeschluss	0 Tage	Fre 25.08.17	Fre 25.08.17												
7	Haushaltsanmeldung	0 Tage	Mon 29.10.18	Mon 29.10.18												
8	Entwurfsplanung (Auftrag Fachplaner)	48 Tage	Die 11.12.18	Don 14.02.19												
9	Genehmigungsplanung	48 Tage	Die 11.12.18	Don 14.02.19												
10	Fertigstellung der Entwurfsplanung	0 Tage	Mon 04.03.19	Mon 04.03.19												
11	BA - Termin	1 Tag	Mon 18.03.19	Mon 18.03.19												
12	HA - Termin	1 Tag	Mon 01.04.19	Mon 01.04.19												
13	Errichtungsbeschluss GV	1 Tag	Don 16.05.19	Don 16.05.19												
14	Ausführungsplanung/Erstellung LV	26 Tage	Fre 17.05.19	Fre 21.06.19												
15	Fertigstellung der Ausführungsplanung	0 Tage	Fre 21.06.19	Fre 21.06.19												
16	Versendung der LV (Beginn der Ausschreibung)	1 Tag	Mon 24.06.19	Mon 24.06.19												
17	Angebotsfrist	20 Tage	Die 25.06.19	Mon 22.07.19												
18	Submission	1 Tag	Die 23.07.19	Die 23.07.19												
19	Zuschlag- und Bindefrist	25 Tage	Mit 24.07.19	Die 27.08.19												
20	Auswertung Planungsbüro	14 Tage	Die 23.07.19	Fre 09.08.19												
21	Unterlagenversendung für HA	1 Tag	Fre 09.08.19	Fre 09.08.19												
22	Vergabe HA	0 Tage	Mon 19.08.19	Mon 19.08.19												
23	Auftragserteilung an Baubetrieb	2 Tage	Die 20.08.19	Mit 21.08.19												
24	Bietergespräch	1 Tag	Die 27.08.19	Die 27.08.19												
25	Presseveröffentlichung	1 Tag	Mon 16.09.19	Mon 16.09.19												
26	Bürgerinformation über Durchführung der BauM	1 Tag	Mon 16.09.19	Mon 16.09.19												
27	Bauanlaufberatung	0 Tage	Mon 23.09.19	Mon 23.09.19												
28	Baubeginn	0 Tage	Mon 23.09.19	Mon 23.09.19												
29	Bauzeit (überwiegend Herbstferien 2019)	20 Tage	Mon 23.09.19	Fre 18.10.19												
30	Bauende	0 Tage	Fre 18.10.19	Fre 18.10.19												
31	Übergabe der Investitionsmaßnahme (Eröffnung)	0 Tage	Fre 18.10.19	Fre 18.10.19												
32	Objektbetreuung (5 Jahre)															
33	Vermessung der neuen Straße															
34	Fortführung Straßenkataster															
35	Widmung															
36	Ende der Gewährleistungszeit	750 Tage	Mon 21.10.19	Fre 02.09.22												

