

Eigenherd-Schule Kleinmachnow, Neugestaltung der Außenanlagen
Zeit- und Maßnahmeplan, Stand 09.07.2012

ZeitMaßnahmeplanAußenanlagen EHS 11.07.2012.xls

Aktivität	Verantwortlichkeit	zeitliche Einordnung
Beauftragung Büro Grün+Bunt mit der Grundlagenermittlung und Vorplanung in mehreren Entwürfen, Vorstellung in der Verwaltung, Schul- und Elternvertretung	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	Januar 2010 bis Juli 2011
Protokollbeschluss der Schulkonferenz der EHS mit Bitte die vorgestellte Planung umzusetzen	Schulkonferenz	27. September 2011
Errichtungsbeschluss in Fachausschüssen Vorgeschlagene Planung durch Ausschüsse abgelehnt (gepflasterte Flächen sollen reduziert werden)	Fachausschüsse	November 2011
Erneuter Durchlauf mit geänderter Planung durch Fachausschüsse (Reduzierung Pflaster ca. 30%)	Fachausschüsse	Januar 2012
DS-Nr. 181/11/1 Errichtungsbeschluss zur Neugestaltung der Außenanlagen der EHS in 2 Bauabschnitten , 1. BA 2012, 2. BA 2013 wurde durch den BM zurück gezogen	Gemeindevertretung	09.02.2012
Erneute Überarbeitung der Planung, Abstimmung mit allen Beteiligten, Vorstellung in den Fachausschüssen		Mai 2012
Protokollbeschluss der Schulkonferenz der EHS mit Bitte die vorgestellte Planung zu realisieren	Schulkonferenz	12.06.2012
DS-Nr. 092/12 Errichtungsbeschluss zur Neugestaltung der Außenanlagen der EHS im Jahr 2013	Gemeindevertretung	06.09.2012
Beauftragung des Planungsbüros Grün + Bunt mit der Genehmigungsplanung	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	Mitte September 2012
Einreichen der Genehmigungsplanung an Untere Bauaufsichtsbehörde	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	Mitte Oktober 2012
Beauftragung des Planungsbüros Grün + Bunt mit der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 5-7)	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	Dezember 2012
Baugenehmigung (ca. 12 Wochen)	UBA Landkreis	Mitte Januar 2013
Veröffentlichung der Ausschreibung im Ausschreibungsblatt (Versand der Unterlagen)	FB B/W / Planer	März 2013
Submission, Prüfung d. Angebote, Vergabevorschlag	FB B/W / Planer	April 2013
DS Vergabe Bauleistungen	Hauptausschuss	Mai 2013
Vergabe, Zuschlagserteilung	Bauherr Gemeinde	Mai 2013
Baubeginn (12 Wochen Bauzeit)	Firmen	Anfang Juni 2013
Bauende	Firmen	Ende August 2013