

**Eigenherd-Schule Kleinmachnow
Neugestaltung der Außenanlagen, 1. BA und 2. BA
Zeit- und Maßnahmeplan, Stand 02.11.2011**

ZeitMaßnahmeplanAußenanlagen EHS 02.11.20112.xls

Aktivität	Verantwortlichkeit	zeitliche Einordnung
Beauftragung Büro Grün+Bunt mit der Grundlagenermittlung und Vorplanung in mehreren Entwürfen, Vorstellung in der Verwaltung, Schul- und Elternvertretung	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	Januar 2010 bis Juli 2011
Überarbeitung der Vorplanung nach Abstimmung zwischen Planern, Verwaltung und Nutzern Schule und Hort	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	September 2011
Protokollbeschluss der Schulkonferenz der EHS mit Bitte die vorgestellte Planung umzusetzen	Schulkonferenz	27. September 2011
Errichtungsbeschluss in Fachausschüssen		November 2011
DS Errichtungsbeschluss der Gemeindevertretung zur Neugestaltung der Außenanlagen der EHS in 2 Bauabschnitten 2012 und 2013	Gemeindevertretung	Nov./Dez. 2011
Beauftragung des Planungsbüros Grün + Bunt mit der Entwurfsplanung und der Genehmigungsplanung	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	Ende Dezember 2011
Einreichen der Genehmigungsplanung für die Bauabschnitte 1 und 2	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	Mitte Januar 2012
Beauftragung des Planungsbüros Grün + Bunt mit der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe für den 1. BA	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	Februar 2012
Baugenehmigung (ca. 12 Wochen)	UBA Landkreis	Mitte April 2012
Veröffentlichung der Ausschreibung für den 1. BA im Ausschreibungsblatt (Versand der Unterlagen)	FB B/W / Planer	23.04.2012
Submission	FB B/W / Planer	09.05.2012
Prüfung der Angebote, Preisspiegel Aufklärungsgespräche mit Bietern Vergabevorschlag	FB B/W / Planer	10.05.2012 bis 21.05.2012
DS Vergabe Bauleistungen	Hauptausschuss	04.06.2012
Vergabe, Zuschlagserteilung	Bauherr Gemeinde	bis 08.06.2012
Baubeginn 1. BA ab (12 Wochen Bauzeit)	Firmen	20.06.2012
Bauende 1. BA	Firmen	Mitte September 2012