

Eigenherd-Schule Kleinmachnow
Neugestaltung der Außenanlagen, 1. BA
Zeit- und Maßnahmeplan, Stand 09.12.2011

ZeitMaßnahmeplanAußenanlagen EHS 09.12.20112.xls

Aktivität	Verantwortlichkeit	zeitliche Einordnung
Beauftragung Büro Grün+Bunt mit der Grundlagenermittlung und Vorplanung in mehreren Entwürfen, Vorstellung in der Verwaltung, Schul- und Elternvertretung	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	Januar 2010 bis Juli 2011
Überarbeitung der Vorplanung nach Abstimmung zwischen Planern, Verwaltung und Nutzern Schule und Hort	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	September 2011
Protokollbeschluss der Schulkonferenz der EHS mit Bitte die vorgestellte Planung umzusetzen	Schulkonferenz	27. September 2011
Errichtungsbeschluss in Fachausschüssen d. Gemeinde Vorgeschlagene Planung durch Ausschüsse abgelehnt (gepflasterte Flächen sollen reduziert werden)	Fachausschüsse	November 2011
Erneuter Durchlauf mit geänderter Planung durch Fachausschüsse (Reduzierung Pflaster ca. 30%)	Fachausschüsse	Januar 2012
DS Errichtungsbeschluss der Gemeindevertretung zur Neugestaltung der Außenanlagen der EHS in 2 Bauabschnitten , 1. BA 2012, 2. BA 2013	Gemeindevertretung	09.02.2012
Beauftragung des Planungsbüros Grün + Bunt mit der Entwurfsplanung und der Genehmigungsplanung	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	Mitte Februar 2012
Einreichen der Genehmigungsplanung für die Bauabschnitte 1 und 2	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	Mitte März 2012
Beauftragung des Planungsbüros Grün + Bunt mit der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe für den 1. BA	Bauherr Gemeinde FB KUSO/ FB B/W	April 2012
Baugenehmigung (ca. 12 Wochen)	UBA Landkreis	Mitte Juni 2012
Veröffentlichung der Ausschreibung für den 1. BA im Ausschreibungsblatt (Versand der Unterlagen)	FB B/W / Planer	Ende Juni 2012
Submission	FB B/W / Planer	Mitte Juli 2012
Prüfung der Angebote, Preisspiegel Aufklärungsgespräche mit Bietern Vergabevorschlag	FB B/W / Planer	Ende Juli 2012 Anfang August 2012
DS Vergabe Bauleistungen	Hauptausschuss	20. August 2012
Vergabe, Zuschlagserteilung	Bauherr Gemeinde	24. August 2012
Baubeginn 1. BA ab (12 Wochen Bauzeit)	Firmen	17. September 2012
Bauende 1. BA	Firmen	14. Dezember 2012