

Eigenherd-Schule Kleinmachnow
Verbindungsstreppe zwischen Hort und Schulerweiterungsbau im 1. OG
Entwurf Zeit- und Maßnahmeplan, Stand 20.01.2012

ZeitMaßnahmeplan EHS Verbindung Hort Schulerweiterungsbau 20.01.2012.xls

Aktivität	Verantwortlichkeit	zeitliche Einordnung
Beauftragung Büro Kuhn Architekten Berlin mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung Statische Berechnung	Bauherr Gemeinde KLM FB B/W, FB SKG	September 2010
Vorstellung der Planung in Verwaltung, Schul- und Elternvertretung	Bauherr Gemeinde KLM FB B/W, FB SKG	Oktober 2010
Abstimmung mit Behindertenbeauftragten und Brandschutz des LK PM	Bauherr Gemeinde KLM FB B/W, FB SKG	Juni 2011- Okt. 2011
Errichtungsbeschluss in Fachausschüssen der Gemeinde KLM	Fachausschüsse	November 2011
DS Errichtungsbeschluss der Gemeindevertretung zur Verbindung von Hort und Schulerweiterungsbau der EHS im 1. OG	Gemeindevertretung	21.11.2011
Beauftragung Büro Kuhn Architekten mit der weiteren Planung HOAI LPH 4 - 7	Bauherr Gemeinde FB B/W	04. Januar 2012
Einreichen der Genehmigungsplanung für das geplante Bauvorhaben	Bauherr Gemeinde FB B/W	Ende Februar 2012
Baugenehmigung (ca. 12 Wochen)	UBA Landkreis	Ende Mai 2012
Beauftragung Büro Kuhn Architekten mit der weiteren Planung HOAI LPH 8	Bauherr Gemeinde FB B/W	Ende Mai 2012
Beschränkte Ausschreibung mit 5-7 Teilnehmern	FB B/W / Planer	Ende Mai 2012
Submission	FB B/W / Planer	Mitte Juni 2012
Prüfung der Angebote, Preisspiegel Aufklärungsgespräche mit Bietern Vergabevorschlag	FB B/W / Planer	Mitte Juni 2012
Vergabe, Zuschlagserteilung	Bauherr Gemeinde	Ende Juni 2012
Baubeginn (8 Wochen Bauzeit)	Firmen	Anfang Juli 2012
Bauende	Firmen	Ende August 2012