

7. Maßnahmen im Überblick / Verändertes Stellplatzangebot

Nr.	Maßnahme	Erläuterungen/Hinweise	Umsetzung		
			Bereits erfolgt	Kurz- und Mittelfristig	Langfristig
				2016-2019	5-10 Jahre
4. Bereits erfolgte Maßnahmen					
4.1	Erneuerung der Radabstellanlage	Umsetzung 2015	x		
4.2	Aufstellen von Pollern	Umsetzung 2015	x		
4.3	Aufpflasterung in der Max-Reimann-Straße	Umsetzung 2013	x		
4.4	Aufstellen von Leitelementen	Umsetzung 2009	x		
4.5	Fußgänger-Anforderungs-Lichtsignalanlage	Umsetzung 2013	x		
4.6	Uferweg Teltowkanal	Umsetzung 2013	x		
5. Geplante Maßnahmen ab 2016 (Kurz- und Mittelfristig)					
5.1	Verbindungsweg zwischen Fontanesstraße und Uferweg	Die Eröffnung fand am 29.04.2016 statt	x		
5.2	Poller Erweiterung in der Fontanesstr./Max Reimann-Str.	Wurde bis zum 1.05.2016 umgesetzt	x		
5.3	Neue Beschilderung				
5.3.1	Parkhinweisbeschilderung	Die Umsetzung wird voraussichtlich im Juni 2016 abgeschlossen		x	
5.3.2	Elektronisches Parkleitsystem	Umsetzung in Verbindung mit dem Hauptparkplatz		x	
5.3.3	Parkscheibenregelung	Wurde bis zum 1.05.2016 umgesetzt	x		
5.4	Schutzstreifen für den Radverkehr in der Fontanesstraße	Beschluss wird vorbereitet. Geplante Umsetzung 2017		x	
5.5	Erweiterung Hauptparkplatz Freibad	Beschluss wird vorbereitet. Geplante Umsetzung spätestens 2018		x	
	2. Ausbaustufe Parkdeck	Wurde als Option in der Planung berücksichtigt		-	-
5.6	Baumschutz verbessern (Zufahrt Sportforum)	Befindet sich in Prüfung		x	
6. Optionale bzw. längerfristige Maßnahmen					
6.1	Verkehrsberuhigter Bereich (Fontanesstr./Gerhart-Eckler-Str.)	Befindet sich in Prüfung			x
6.2	Schrankenanlage, Zufahrt Sportforum				x
6.3	Temporäre Sperrung der Fontanesstraße	Befindet sich in Prüfung			

Veränderung der Stellplatzangebote



■ Lage und Anzahl der öffentlich nutzbaren Pkw-Parkstände nach dem Umbau (ca. 334 ST)

■ Weggefallene Pkw-Parkstände (51 ST)

■ Ausweichmöglichkeiten (nicht rechtlich gesichert)

● Anzahl der Fahrradstellplätze