Querungshilfe Zehlendorfer Damm, Höhe Altes Dorf

Anlage 3 zur DS-Nr. 035/19

Ablaufplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Lph 1 Grundlagenermittlung/ Konzeption (Verwaltung)	9 Tage	Die 11.09.18	Fre 21.09.18
2	Erstellung Beschlussvorlage	4 Tage	Don 20.09.18	Die 25.09.18
3	Vorabstimmung LS Brandenburg	0 Tage	Don 20.09.18	Don 20.09.18
4	Versendung Beschlussvorlage (KSD)	0 Tage	Mon 24.09.18	Mon 24.09.18
5	U Termin	0 Tage	Mit 10.10.18	Mit 10.10.18
6	HA Termin	0 Tage	Mon 15.10.18	Mon 15.10.18
7	Vorbereitung Ausschreibung Planung (Aufgabenstellung)	4 Tage	Don 20.09.18	Die 25.09.18
8	Ausschreibung Planungsleistung (inkl. Vermessung/ Baugrund)	9 Tage	Die 25.09.18	Fre 05.10.18
9	Auswertung/Vergabe Planungsleistung	6 Tage	Mon 08.10.18	Mon 15.10.18
10	Lph 2 Vorplanung/ Vermessung (Fachplaner)	71 Tage	Fre 19.10.18	Fre 25.01.19
11	Grundsatzbeschluss GV	0 Tage	Don 08.11.18	Don 08.11.18
12	Abstimmung Vorplanung mit LS Brandenburg	0 Tage	Don 10.01.19	Don 10.01.19
13	Abstimmung Vorplanung Kirche, Behörden	0 Tage	Mit 23.01.19	Mit 23.01.19
14	Lph 3 Entwurfsplanung (Fachplaner)	40 Tage	Mon 28.01.19	Fre 22.03.19
15	Vertragsgespräche mit LS Brandenburg	3 Tage	Mon 04.03.19	Mit 06.03.19
16	Erstellung Beschlussvorlage	10 Tage	Mon 25.02.19	Fre 08.03.19
17	Versendung Beschlussvorlage (KSD)	0 Tage	Mon 11.03.19	Mon 11.03.19
18	Lph 4 Genehmigungsplanung (Fachplaner)	10 Tage	Die 26.02.19	Mon 11.03.19
19	Lph 5 Ausführungsplanung (Fachplaner)	20 Tage	Mon 11.03.19	Fre 05.04.19
20	BA Termin	0 Tage	Mon 18.03.19	Mon 18.03.19
21	HA Termin	0 Tage	Mon 01.04.19	Mon 01.04.19
22	Lph 6 Vorbereitung der Vergabe (Fachplaner)	8 Tage	Mit 27.03.19	Fre 05.04.19
23	Lph 7 Beginn der Ausschreibung (Bauleistung)	15 Tage	Mon 15.04.19	Fre 03.05.19
24	Submission	0 Tage	Fre 03.05.19	Fre 03.05.19
25	Auswertung Planungsbüro (Vergabevorschlag)	5 Tage	Mon 06.05.19	Fre 10.05.19
26	Erstellung Vergabebeschluss	2 Tage	Mon 13.05.19	Die 14.05.19
27	Versendung Vergabebeschluss (KSD) - Voraussichtlicher Termin-	0 Tage	Die 14.05.19	Die 14.05.19
28	Errichtungsbeschluss GV	0 Tage	Don 16.05.19	Don 16.05.19
29	GV (Vergabebeschluss) - Einreichung als Tischvorlage-	0 Tage	Don 16.05.19	Don 16.05.19
30	Vergabemitteilung an Baubetrieb	2 Tage	Fre 17.05.19	Mon 20.05.19
31	Presseveröffentlichung	0 Tage	Don 23.05.19	Don 23.05.19
32	Baubeginn	0 Tage	Mon 03.06.19	Mon 03.06.19
33	Bauphase	45 Tage	Mon 03.06.19	Fre 02.08.19
34	Sperrung Zehlendorfer Damm, Höhe Altes Dorf (Sommerferien)	21 Tage	Fre 21.06.19	Fre 19.07.19
35	Bauende	0 Tage	Fre 02.08.19	Fre 02.08.19
36	Übergabe an die Öffentlichkeit	0 Tage	Mon 29.07.19	Mon 29.07.19